

Звіт щодо виконання Інвестиційної програми				
Назва компанії	АТ "Хмельницькобленерго"			
Звітний період: з	з	01.01.2020	до	31.12.2020
Прогнозний період: з	з	01.01.2020	до	31.12.2020

1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми							
№ з/п	Цільові програми	Заплановано на прогностичний період, тис.грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис.грн (без ПДВ)
				Профінансовано	Освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	96 229,30	96 229,30	61 106,29	47 980,30	63,50%	35 123,01
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	19 238,62	19 238,62	18 850,46	18 850,46	97,98%	388,16
3	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерського - технологічного керування АСДТК	466,65	466,65	415,22	415,22	88,98%	51,43
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	4 725,40	4 725,40	4 681,97	4 681,97	99,08%	43,43
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку	318,62	318,62	318,58	318,58	99,99%	0,04
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	5 315,00	5 315,00	5 306,58	5 306,58	99,84%	8,42
7	Інше	1 965,41	1 965,41	1 778,88	1 778,88	90,51%	186,53
	Усього	128 259,00	128 259,00	92 457,98	79 331,99	72,09%	35 801,02

Директор технічний

Р.О. Слободян



" " _____ 2021 року

Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми АТ "Хмельницькобленерго"

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком)				Виконано				експлуатацію об'єкта, або обсягів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавців товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			Джерело				Кількість, шт.				Прогнозовано					Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)			
			Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання																				
1.1 Будівництво, модернізація та реконструкція ПЛ-0,4 кВ			574,84	26,32	15129,15	26,32	15129,15	573,05	26,11	14962,46	26,11	14962,46	0,21	166,69						
I.1.1	ПЛ-0,4 кВ	км		574,84	26,32	15129,15	26,32	15129,15	573,05	26,11	14962,46	26,11	14962,46	0,21	166,69	-0,31				
I.1.1.1	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-72 та ПЛ 0,38 кВ від ЗТП-46, розв'язувальної КТП-1н по вул. Богуслаєва в м. Волописьк Хмельницької області	км	аварійний відновлення	737,83	2,22	1 637,98	2,22	1 637,98	732,17	2,22	1625,41	2,22	1625,41	0,00	12,57	-0,77				ТОВ "Вест Електра"
I.1.1.2	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-26 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-662, розв'язувальної КТП-1н в с. Голосівка Кам'янець-Подільського району Хмельницької області	км	аварійний відновлення	533,21	3,29	1 754,25	3,29	1 754,25	532,31	3,29	1751,29	3,29	1751,29	0,00	2,96	-0,17				ТОВ "Волинська Електротехнічна компанія"
I.1.1.3	Реконструкція ПЛ 0,38 кВ Л-1 від КТП-260 по вул. Горбатюка в смт. Летичів Хмельницької області	км	аварійний відновлення	487,91	0,92	448,88	0,92	448,88	486,65	0,92	447,72	0,92	447,72	0,00	1,16	-0,26				ТОВ "Електроонтаж-сервіс плюс"
I.1.1.4	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-57 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-251 в с. Старий Кривин Славутського району Хмельницької області	км	аварійний відновлення	795,88	1,37	1 090,35	1,37	1 090,35	787,26	1,37	1078,54	1,37	1078,54	0,00	11,81	-1,08				ТОВ "Буд Енерго Сервіс"
I.1.1.5	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-57 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-10 в с. Старий Кривин Славутського району Хмельницької області	км	аварійний відновлення	825,58	0,72	594,42	0,72	594,42	818,21	0,72	589,11	0,72	589,11	0,00	5,31	-0,89				ТОВ "Буд Енерго Сервіс"
I.1.1.6	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-35 та ПЛ 0,38 кВ від розв'язувальної КТП-4н в с. Великий Мацевичі Старокостянтинівського району Хмельницької області	км	аварійний відновлення	649,71	1,03	669,20	1,03	669,20	667,03	0,98	653,69	0,98	653,69	0,05	15,51	2,67				ТОВ "Енерго Лайн"
I.1.1.7	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-35 та ПЛ 0,38 кВ від розв'язувальної КТП-5н в с. Великий Мацевичі Старокостянтинівського району Хмельницької області	км	аварійний відновлення	610,24	1,17	713,98	1,17	713,98	606,19	1,17	709,24	1,17	709,24	0,00	4,74	-0,66				ТОВ "Енерго Лайн"
I.1.1.8	Реконструкція ПЛ 0,38 кВ від КТП-89 в с. Великий Мацевичі Старокостянтинівського району Хмельницької області	км	аварійний відновлення	540,46	1,31	708,00	1,31	708,00	564,63	1,15	649,33	1,15	649,33	0,16	58,67	4,47				ТОВ "Енерго Лайн"
I.1.1.9	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-24 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-489, розв'язувальної КТП-4н в с. Мар'янівка Хмельницького району Хмельницької області	км	аварійний відновлення	625,15	2,94	1 837,33	2,94	1 837,33	618,46	2,94	1818,28	2,94	1818,28	0,00	19,05	-1,07				ПП "Вектор-А"
I.1.1.10	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-29 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-168, розв'язувальної КТП-5н в с. Мар'янівка Хмельницького району Хмельницької області	км	аварійний відновлення	429,98	4,27	1 836,01	4,27	1 836,01	423,74	4,27	1809,39	4,27	1809,39	0,00	26,62	-1,45				ПП "Вектор-А"
I.1.1.11	Реконструкція ПЛ 0,38 кВ від КТП-347 та КТП-939 в с. Мар'янівка Хмельницького району Хмельницької області	км	аварійний відновлення	535,72	1,44	771,44	1,44	771,44	559,97	1,44	806,35	1,44	806,35	0,00	-34,91	4,53				ПП "Вектор-А"
I.1.1.12	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-73 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-8, розв'язувальної КТП-1н в с. Волянка Хмельницького району Хмельницької області	км	аварійний відновлення	563,84	2,99	1 685,88	2,99	1 685,88	558,08	2,99	1668,65	2,99	1668,65	0,00	17,23	-1,02				ПП "Вектор-А"
I.1.1.13	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-6 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-97, КТП-449, розв'язувальної КТП-1н в с. Правдівка Ярмолинського району Хмельницької області	км	аварійний відновлення	521,29	2,65	1 381,43	2,65	1 381,43	511,49	2,65	1355,46	2,65	1355,46	0,00	25,97	-1,88				ПП "Вектор-А"
1.2 Будівництво, модернізація та реконструкція ПЛ 10-20 кВ			760,43	10,30	7832,46	10,30	7832,46	701,18	7,20	5051,51	5,78	3800,95	5,78	3800,95	3,10	2780,95	-7,79			
I.2.1	ПЛ 10-20 кВ	км		760,43	10,30	7832,46	10,30	7832,46	701,18	7,20	5051,51	5,78	3800,95	3,10	2780,95	-7,79				
I.2.1.1	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-12 до ТП-148 по вул. Л. Українки в смт. Вінківці Хмельницької області	км	аварійний відновлення	731,48	1,49	1089,90	1,49	1089,90	767,84	1,49	1144,08	1,49	1144,08	0,00	-54,18	4,97				ТОВ "Юна Енерджі"
I.2.1.2	Технічне перерозсащення ПЛ 10 кВ Л-6 від ПС 110/10 кВ «Старокостянтинів» у м. Старокостянтинів Хмельницької області	км	аварійний відновлення	1 132,95	0,37	419,19	0,37	419,19	859,65	0,37	318,07	0,37	318,07	0,00	101,12	-24,12				ТОВ "Енерго Лайн"
I.2.1.3	Будівництво ПЛ 10 кВ від ПС 110/10 кВ "Аеропорт" до ТП-723 в м. Хмельницькому	км	аварійний відновлення	879,89	5,44	4786,59	5,44	4786,59	879,89	2,34	2062,70	0,92	812,14	3,10	2723,89	0,00				ТОВ "ЕНЕРГОБУД-СПМ" ТОВ "Експерт проект груп" ФООП "Куширук І.І."


№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період					Заплановано на звітний період (з наслідком)					Виконано					Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Починає виконання плану
			Джерело					Вартість, тис.грн (без ПДВ)					Профінансовано					Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)			
			Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Загальна вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1.2.1.4	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-018 (встановлення пункту автоматичного секціонування та захисту відгалуження) у Володимирському районі Хмельницької області	км	автоматизаційне відгалуження	511,94	2	1023,88	2	1023,88	511,70	2	1023,39	2	1023,39		0,00	0,49	-0,05	ТОВ "Вест Електра" ПП "ЕлектроМонтаж-сервіс плюс"				
1.2.1.5	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-9 (встановлення пункту автоматичного секціонування та захисту відгалуження) у м. Хмельницькому	км	автоматизаційне відгалуження	512,90	1	512,90	1	512,90	503,27	1	503,27	1	503,27		0,00	9,63	-1,88	ТОВ "Електрогелініа компанія ЕНЕСТ-Україна" ПП "ЕлектроМонтаж-сервіс плюс"				
1.3	Будівництво, модернізація та реконструкція КЛ-10-20 кВ	км		1732,19	2,19	3793,49	2,19	3793,49	1378,86	2,19	3019,71	2,19	3019,71		0,00	773,78	-20,40					
1.3.1	Будівництво КЛ 10 кВ від РП 10 кВ, суміщеного з ТП 10/0,4 кВ, по Проспекту Миру, 102/4Б до РП 10 кВ по вул. Трудовій, 1/1Б в м. Хмельницькому	км	автоматизаційне відгалуження	1 215,58	1,56	1896,31	1,56	1896,31	1131,10	1,56	1764,51	1,56	1764,51		0,00	131,80	-6,95	ТОВ "Альянс 2019" ПП "ЕлектроМонтаж-сервіс плюс"				
1.3.1.2	Будівництво КЛ 10 кВ від ПС 110/10 кВ "Прибузька" до РП 10 кВ суміщеного з ТП 10/0,4 кВ по вул. Зарічанській в районі річки Південний Буг в м. Хмельницькому	км	автоматизаційне відгалуження	3 011,40	0,63	1897,18	0,63	1897,18	1992,38	0,63	1255,20	0,63	1255,20		0,00	641,98	-33,84	ТОВ "Альянс 2019" ПП "ЕлектроМонтаж-сервіс плюс"				
1.4	Будівництво, модернізація та реконструкція ПЛ 35 кВ	км		29108,85	0,65	17065,66	0,65	17065,66	26254,86	0,17	4401,94	0,00	0,00		0,48	12663,72	-9,80	ТОВ "ЕНЕРГІОБЛОТ-А" ПП "ЕлектроМонтаж-сервіс плюс"				
1.4.1	Реконструкція ПЛ-35 кВ "Славути-Центра"	км	автоматизаційне відгалуження	29108,85	0,65	17065,66	0,65	17065,66	26254,86	0,17	4401,94	0,00	0,00		0,48	12663,72	-9,80	ТОВ "ЕНЕРГІОБЛОТ-А" ПП "ЕлектроМонтаж-сервіс плюс"				
1.5	Будівництво, модернізація та реконструкція ТП (РП) 10 кВ	об'єкт		737,18	35,44	26128,06	35,44	26128,06	386,86	34,12	13200,32	34	8014,95		1,32	12927,74						
1.5.1	Будівництво РП 10 кВ, суміщеного з ТП 10/0,4 кВ, по Проспекту Миру, 102/4Б в м. Хмельницькому	об'єкт	автоматизаційне відгалуження	8 580,26	1	8580,26	1	8580,26	8580,26	0,47	4013,51	0,25	2112,16		1	4566,75	0,00	ПРАТ "Хмельська Електро" ТОВ "СоларПроект"				
1.5.2	Будівництво РП 10 кВ суміщеного з ТП 10/0,4 кВ по вул. Зарічанській в районі річки Південний Буг м. Хмельницький	об'єкт	пробуток на лінійній напівострові	8 511,81	1	8511,81	1	8511,81	8511,81	0,50	4230,30	0,31	2633,11		1	4281,51	0,00	ПП "Вектор-А" ТОВ "ДоброБут-Проект"				
1.5.3	Реконструкція ТП-2 10/0,4 кВ в м. Хмельницькому	об'єкт	пробуток на лінійній напівострові	14 242,66	0,44	6310,12	0,44	6310,12	14242,66	0,16	2235,25	0,09	548,42		0,29	4074,87	0,00	ТОВ "Альянс 2019"				
1.5.4	Реконструкція КТП-344 (заміна силового трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-160 кВА) в снт. Білогір'я Хмельницької області	об'єкт	автоматизаційне відгалуження	72,76	1	72,76	1	72,76	72,61	1	72,61	1	72,61		0	0,15	-0,21	ТОВ "Вест-Електра"				
1.5.5	Реконструкція КТП-279 (заміна силового трансформатора ТМ-100 кВА на ТМГ-100 кВА) в с. Бубнівка Володимирського району Хмельницької області	об'єкт	автоматизаційне відгалуження	60,16	1	60,16	1	60,16	60,04	1	60,04	1	60,04		0	0,12	-0,20	ТОВ "Вест-Електра"				
1.5.6	Реконструкція ЗТП-18 (заміна силового трансформатора ТМ-400 кВА на ТМГ-400 кВА) в м. Володимир Хмельницької області	об'єкт	автоматизаційне відгалуження	125,55	1	125,55	1	125,55	125,47	1	125,47	1	125,47		0	0,08	-0,06	ТОВ "Вест-Електра"				
1.5.7	Реконструкція КТП-19 (заміна силового трансформатора ТМ-100 кВА на ТМГ-100 кВА) в с. Борщівка Городоцького району Хмельницької області	об'єкт	автоматизаційне відгалуження	60,16	1	60,16	1	60,16	60,04	1	60,04	1	60,04		0	0,12	-0,20	ТОВ "Вест-Електра"				
1.5.8	Реконструкція КТП-32 (заміна силового трансформатора ТМ-63 кВА на ТМГ-63 кВА) в м. Городок Хмельницької області	об'єкт	автоматизаційне відгалуження	52,42	1	52,42	1	52,42	52,41	1	52,41	1	52,41		0	0,01	-0,02	ТОВ "Вест-Електра"				
1.5.9	Реконструкція КТП-59 (заміна силового трансформатора ТМ-100 кВА на ТМГ-100 кВА) в с. Сієнці Дунаєвського району Хмельницької області	об'єкт	автоматизаційне відгалуження	60,16	1	60,16	1	60,16	60,16	1	60,16	1	60,16		0	0,00	0,00	ТОВ "Буд Енерго Сервіс"				
1.5.10	Реконструкція КТП-546 (заміна силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-250 кВА) в м. Дунаївці Хмельницької області	об'єкт	автоматизаційне відгалуження	94,15	1	94,15	1	94,15	94,15	1	94,15	1	94,15		0	0,00	0,00	ТОВ "Буд Енерго Сервіс"				
1.5.11	Реконструкція КТП-74 (заміна силового трансформатора ТМ-100 кВА на ТМГ-100 кВА) в с. Ставище Дунаєвського району Хмельницької області	об'єкт	автоматизаційне відгалуження	60,16	1	60,16	1	60,16	60,16	1	60,16	1	60,16		0	0,00	0,00	ТОВ "Буд Енерго Сервіс"				
1.5.12	Реконструкція КТП-36 (заміна силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-250 кВА) в м. Ізяслав Хмельницької області	об'єкт	автоматизаційне відгалуження	94,15	1	94,15	1	94,15	93,44	1	93,44	1	93,44		0	0,71	-0,75	ПП "Вектор-А"				
1.5.13	Реконструкція КТП-80 (заміна силового трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-160 кВА) в с. Клубівка Ізяславського району Хмельницької області	об'єкт	автоматизаційне відгалуження	72,76	1	72,76	1	72,76	72,44	1	72,44	1	72,44		0	0,32	-0,44	ПП "Вектор-А"				
1.5.14	Реконструкція ЗТП-8 (заміна силового трансформатора ТМ-315 кВА на ТМГ-400 кВА) в м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області	об'єкт	автоматизаційне відгалуження	125,55	1	125,55	1	125,55	125,49	1	125,49	1	125,49		0	0,06	-0,05	ТОВ "Волинська Електротехнічна Компанія"				

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період					Заплановано на звітний період (з наслідуючим підсумком)		Виконано				Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану	
			Джерело					Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Профінансовано				Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)				
			Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)			Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Загальна вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.						Вартість, тис.грн (без ПДВ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.5.15	Реконструкція ЗТП-84 (заміна силового трансформатора ТМ-315 кВА на ТМГ-400 кВА) в м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області	об'єкт	амортизаційні інвестиції	125,55	1	125,55	1	125,55	125,49	1	125,49	1	125,49	0	0,06	-0,05	ТОВ "Волинська Електротехнічна Компанія"		
1.5.16	Реконструкція ЗТП-92 (заміна силового трансформатора Т-1 ТМ-320 кВА на ТМГ-400 кВА) в м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області	об'єкт	амортизаційні інвестиції	125,55	1	125,55	1	125,55	125,49	1	125,49	1	125,49	0	0,06	-0,05	ТОВ "Волинська Електротехнічна Компанія"		
1.5.17	Реконструкція КТП-5 (заміна силового трансформатора ТМ-100 кВА на ТМГ-100 кВА) в смт. Летичів Хмельницької області	об'єкт	амортизаційні інвестиції	60,16	1	60,16	1	60,16	60,16	1	60,16	1	60,16	0	0,00	0,00	ТОВ "Енерго Лайн"		
1.5.18	Реконструкція КТП-36 (заміна силового трансформатора ТМ-100 кВА на ТМГ-100 кВА) в смт. Летичів Хмельницької області	об'єкт	амортизаційні інвестиції	60,16	1	60,16	1	60,16	60,16	1	60,16	1	60,16	0	0,00	0,00	ТОВ "Енерго Лайн"		
1.5.19	Реконструкція КТП-275 (заміна силового трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-160 кВА) в смт. Летичів Хмельницької області	об'єкт	амортизаційні інвестиції	72,76	1	72,76	1	72,76	72,76	1	72,76	1	72,76	0	0,00	0,00	ТОВ "Енерго Лайн"		
1.5.20	Реконструкція ЗТП-87 (заміна силового трансформатора ТМ-320 кВА на ТМГ-400 кВА) в смт. Понікка Полонського району Хмельницької області	об'єкт	амортизаційні інвестиції	125,55	1	125,55	1	125,55	124,74	1	124,74	1	124,74	0	0,81	-0,65	ПП "Вектор-А"		
1.5.21	Реконструкція КТП-78 (заміна силового трансформатора ТМ-100 кВА на ТМГ-100 кВА) в с. Динів Славутського району Хмельницької області	об'єкт	амортизаційні інвестиції	60,16	1	60,16	1	60,16	60,16	1	60,16	1	60,16	0	0,00	0,00	ТОВ " Від Енерго Сервіс"		
1.5.22	Реконструкція ЗТП-73м (заміна силового трансформатора ТМ-400 кВА на ТМГ-400 кВА) в м. Старокостянтинів Хмельницької області	об'єкт	амортизаційні інвестиції	125,55	1	125,55	1	125,55	125,55	1	125,55	1	125,55	0	0,00	0,00	ТОВ "Енерго Лайн"		
1.5.23	Реконструкція КТП-24 (заміна силового трансформатора ТМ-100 кВА на ТМГ-100 кВА) в м. Старокостянтинів Хмельницької області	об'єкт	амортизаційні інвестиції	60,16	1	60,16	1	60,16	60,16	1	60,16	1	60,16	0	0,00	0,00	ТОВ "Енерго Лайн"		
1.5.24	Реконструкція КТП-3 (заміна силового трансформатора ТМ-100 кВА на ТМГ-100 кВА) в смт. Стара Синява Хмельницької області	об'єкт	амортизаційні інвестиції	60,16	1	60,16	1	60,16	60,16	1	60,16	1	60,16	0	0,00	0,00	ТОВ "Енерго Лайн"		
1.5.25	Реконструкція КТП-13 (заміна силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-250 кВА) в смт. Стара Синява Хмельницької області	об'єкт	амортизаційні інвестиції	94,15	1	94,15	1	94,15	94,15	1	94,15	1	94,15	0	0,00	0,00	ТОВ "Енерго Лайн"		
1.5.26	Реконструкція КТП-60 (заміна силового трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-160 кВА) в с. Волиця Теофіпольського району Хмельницької області	об'єкт	амортизаційні інвестиції	72,76	1	72,76	1	72,76	72,61	1	72,61	1	72,61	0	0,15	-0,21	ТОВ "Вест-Електра"		
1.5.27	Реконструкція КТП-95 (заміна силового трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-160 кВА) в с. Волиця Польова Теофіпольського району Хмельницької області	об'єкт	амортизаційні інвестиції	72,76	1	72,76	1	72,76	72,61	1	72,61	1	72,61	0	0,15	-0,21	ТОВ "Вест-Електра"		
1.5.28	Реконструкція КТП-125 (заміна силового трансформатора ТМ-100 кВА на ТМГ-100 кВА) в с. Кудренці Хмельницького району Хмельницької області	об'єкт	амортизаційні інвестиції	60,16	1	60,16	1	60,16	60,03	1	60,03	1	60,03	0	0,13	-0,22	ПП "Вектор-А"		
1.5.29	Реконструкція КТП-166 (заміна силового трансформатора ТМ-400 кВА на ТМГ-400 кВА) в с. Мар'янівка Хмельницького району Хмельницької області	об'єкт	прибуток на виробництво інвестицій	125,55	1	125,55	1	125,55	124,74	1	124,74	1	124,74	0	0,81	-0,65	ПП "Вектор-А"		
1.5.30	Реконструкція КТП-408 (заміна силового трансформатора ТМ-320 кВА на ТМГ-400 кВА) в смт. Чемерівці Хмельницької області	об'єкт	прибуток на виробництво інвестицій	125,55	1	125,55	1	125,55	125,49	1	125,49	1	125,49	0	0,06	-0,05	ТОВ "Волинська Електротехнічна Компанія"		
1.5.31	Реконструкція КТП-339 (заміна силового трансформатора ТМ-250кВА на ТМГ-250кВА) в смт. Чемерівці, Хмельницької області	об'єкт	прибуток на виробництво інвестицій	94,15	1	94,15	1	94,15	94,01	1	94,01	1	94,01	0	0,14	-0,15	ТОВ "Волинська Електротехнічна Компанія"		
1.5.32	Реконструкція КТП-22 (заміна силового трансформатора ТМ-200кВА на ТМГ-250кВА) в с. Залісся, Чемеровецького району, Хмельницької області	об'єкт	прибуток на виробництво інвестицій	94,15	1	94,15	1	94,15	94,01	1	94,01	1	94,01	0	0,14	-0,15	ТОВ "Волинська Електротехнічна Компанія"		

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (з нарастаним підсумком)				Використано				Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану		
			Джерело				Вартість, тис.грн (без ПДВ)				Профінансовано				Освоєно					Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)
			Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Загальна вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
I.5.33	Реконструкція КТП-114 (заміна силового трансформатора ТМ-100 кВА на ТМГ-100 кВА) в с. Вербиці Шепетівського району Хмельницької області	об'єкт	амортизаційні відрахування	60,16	1	60,16	1	60,16	60,03	1	60,03	1	60,03		0	0,13	-0,22	ПП "Вектор-А"			
I.5.34	Реконструкція КТП-169 (заміна силового трансформатора ТМ-63 кВА на ТМГ-63 кВА) в с. Михайлівка Шепетівського району Хмельницької області	об'єкт	прибуток на виробничі інвестиції	52,42	1	52,42	1	52,42	52,28	1	52,28	1	52,28		0	0,14	-0,27	ПП "Вектор-А"			
I.5.35	Реконструкція КТП-119 (заміна силового трансформатора ТМ-100 кВА на ТМГ-100 кВА) в с. Савинці Ярмолинського району Хмельницької області	об'єкт	прибуток на виробничі інвестиції	60,16	1	60,16	1	60,16	60,03	1	60,03	1	60,03		0	0,13	-0,22	ПП "Вектор-А"			
I.5.36	Реконструкція КТП-399 (заміна силового трансформатора ТМ-100 кВА на ТМГ-100 кВА) в с. Виноградівка Ярмолинського району Хмельницької області	об'єкт	прибуток на виробничі інвестиції	60,16	1	60,16	1	60,16	60,03	1	60,03	1	60,03		0	0,13	-0,22	ПП "Вектор-А"			
1.6	Будівництво, модернізація та реконструкція ПС 110 кВ			42612,76	0,57	24287,87	0,57	24287,87	42612,76	0,44	18957,94	0,39	16669,82		0,13	5329,93					
I.6.1	Нове будівництво відкритої ПС 110/20 кВ "Калюсик" Винницького району Хмельницької області	об'єкт	за першочергові потреби / с/р	42612,76	0,57	24287,87	0,57	24287,87	42612,76	0,44	18957,94	0,39	16669,82		0,13	5329,93	0,00	ТОВ "Юва-Енерджі" ТОВ "Будівельноконсалт" ПП "Проект-Менас"			
1.7	Інше			1993	3,00	1992,61	3,00	1992,61	1512,41	3	1512,41	3	1512,41		0,00	480,20					
1.7.1	Проектні роботи																				
I.7.1.1	Розробка "Схеми перспективного розвитку електричних мереж 35-110 кВ АТ "Хмельницькобленерго" на період з 2021 до 2030 року"	об'єкт	амортизаційні відрахування	600,00	1	600,00	1	600,00	598,33	1	598,33	1	598,33		0	1,67	-0,28	ТОВ НТК "Метрополіс"			
I.7.1.2	Реконструкція ПС-110/10 кВ "Прибузька" в м. Хмельницький	об'єкт	амортизаційні відрахування	387,46	1	387,46	1	387,46	208,33	1	208,33	1	208,33		0	179,13	-46,23	ТОВ "Блок Майстер Україна"			
I.7.1.3	Будівництво ПС-110/10 кВ "Лізнєво" в м. Хмельницький (коригування ПВР)	об'єкт	амортизаційні відрахування	1005,15	1	1005,15	1	1005,15	705,75	1	705,75	1	705,75		0	299,40	-29,79	ТОВ "ЕДС-ІНЖІНІРИНГ"			
Усього по розділу І:					96229,30			96229,30	61106,29		47980,30				35123,01						
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії																					
II.1	Впровадження комерційного обліку електроенергії				251	2149,50	251	2149,50	2087,66	251	2087,66	251	2087,66		0,00	61,84					
II.1.1	Лінійний трифазний електронний, багатотарифний АСЕ 6000 (або еквівалент) класу точності 0,5s з можливістю підключення у АСКОЕ Товариства для встановлення на ПС Товариства.	шт.	прибуток на виробничі інвестиції	6,77	200	1354,00	200	1354,00	6,77	200	1354,00	200	1354,00		0,00	0,00	0,00	ТОВ "Аббат"			
II.1.2	Комунікаційний пристрій, який призначений для дистанційної комунікації з лічильниками електроенергії, що дає можливість дистанційного доступу та підключення лічильників електроенергії до АСКОЕ Товариства.	шт.	прибуток на виробничі інвестиції	3,91	50	195,50	50	195,50	2,83	50	141,66	50	141,66		0,00	53,84	-27,54	ТОВ "РКОМ-ГРУП"			
II.1.3	Програмний комплекс для автоматизованого обліку електроенергії ПК «Енергоцентр» (або еквівалент)	шт.	прибуток на виробничі інвестиції	600,00	1	600,00	1	600,00	592,00	1	592,00	1	592,00		0,00	8,00	-1,33	ТОВ "Енергопромекс"			
II.2	Заміна вимірвальних трансформаторів				111	2171,31	111	2171,31	1946,85	111	1946,85	111	1946,85		0	224,46					
II.2.1	Трансформатор струму ТОЛ-10	шт.	за першочергові потреби / с/р	4,00	30	120,00	30	120,00	4,20	30	125,88	30	125,88		0	-5,88	4,90	ТОВ "Еліс"			
II.2.2	Трансформатор струму ТПЛ-10	шт.	прибуток на виробничі інвестиції	4,50	30	135,00	30	135,00	4,72	30	141,63	30	141,63		0	-6,63	4,91	ТОВ "Еліс"			
II.2.3	Трансформатор струму ТОЛ А-12	шт.	прибуток на виробничі інвестиції	6,00	15	90,00	15	90,00	5,42	15	81,30	15	81,30		0	8,70	-9,67	ТОВ "Еліс"			
II.2.4	Трансформатор струму ТФЗМ-35	шт.	прибуток на виробничі інвестиції	89,70	12	1076,40	12	1076,40	61,65	12	739,80	12	739,80		0	336,60	-31,27	ТОВ "Еліс"			
II.2.5	Трансформатор струму ТФЗМ-110	шт.	прибуток на виробничі інвестиції	66,67	3	200,01	3	200,01	86,67	3	260,01	3	260,01		0	-60,00	30,00	ТОВ "Еліс"			
II.2.6	Трансформатор напруги ЗНОМ-35	шт.	прибуток на виробничі інвестиції	25,00	12	300,00	12	300,00	26,23	12	314,70	12	314,70		0	-14,70	4,90	ТОВ "Еліс"			
II.2.7	Трансформатор напруги НКФ-110	шт.	за першочергові потреби / с/р	58,30	3	174,90	3	174,90	61,16	3	183,47	3	183,47		0	-8,57	4,90	ТОВ "Еліс"			

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком)				Виконано				Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продажів товару, визначено на тендері чи без	Прийнято невиконану плану
			Джерело				Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Загальна вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Залишилось не профінансовано				
			Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.									Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
II.2.8	Трансформатор напруги НТМІ-10	шт.	прибуток на виробничі інвестиції				12,50	6	75,00	6	6	100,06	6	100,06	0	-25,06	33,41	ТОВ "Елс"	
II.3 Впровадження обліку споживання електроенергії населенням															0	101,86			
II.3.1	1-ф.електронний лічильник	шт.	прибуток на виробничі інвестиції				0,31	34676	10749,56	0,31	34676	10749,45	34676	10749,45	0	0,11	0,00	ТОВ "Албат"	
II.3.2	3-ф.електронний лічильник	шт.	прибуток на виробничі інвестиції				1,00	3000	3000,00	1,00	3000	3000,00	3000	3000,00	0	0,00	0,00	ТОВ "Албат"	
II.3.3 Обмінний фонд																			
II.3.3.1	1-ф.електронний багатотарифний лічильник	шт.	прибуток на виробничі інвестиції				1,00	150	150,00	0,85	150	127,50	150	127,50	0	22,50	-15,00	ТОВ "Албат"	
II.3.3.2	3-ф.електронний багатотарифний лічильник	шт.	прибуток на виробничі інвестиції				1,91	250	478,25	1,60	250	400,00	250	400,00	0	78,25	-16,36	ТОВ "Албат"	
II.3.3.3	1-ф.електронний багатотарифний лічильник Smart	шт.	прибуток на виробничі інвестиції				1,30	200	260,00	1,30	200	259,00	200	259,00	0	1,00	-0,38	ТОВ "АДД-ЕНЕРГІЯ"	
II.3.3.4	3-ф.електронний багатотарифний лічильник Smart	шт.	прибуток на виробничі інвестиції				2,80	100	280,00	2,80	100	280,00	100	280,00	0	0,00	0,00	ТОВ "АДД-ЕНЕРГІЯ"	
Усього по розділу II:							19238,62		19238,62			18850,46		18850,46		388,16			
III.1. Телемеханізація ПС 110-35 кВ та ТП 10/0,4 кВ							466,65	1	466,65	1	466,65	415,22	1,00	415,22	0,000	51,43			
III.1.1	Облаштування системи телемеханіки для окремих підстанцій Хмельницького РЕМ АТ "Хмельницькобленерго" ПС 110/10 кВ Озерна, УКХ радіозв'язок. (ретранслятор)	об'єкт	за перерви розрахунок 6/6				466,65	1	466,65	415,22	1	415,22	1	415,22	0,00	51,43	-11,02	ТОВ "Енеліс-інжиніринг"	
Усього по розділу III:							466,65		466,65			415,22		415,22		51,43			
IV.1 Закупівля нових робочих станцій							138		1658,55	138	1658,55	138	1645,41	138	1645,41	0	13,14		
IV.1.1	Комп'ютер офісний	шт.	за перерви розрахунок 6/6				19,17	65	1246,05	19,02	65	1236,56	65	1236,56	0	9,49	-0,76	ТОВ "ТІ-Інтератор"	
IV.1.2	Комп'ютер програміста	шт.	за перерви розрахунок 6/6				37,00	3	111,00	36,75	3	110,25	3	110,25	0	0,75	-0,68	ТОВ "ТІ-Інтератор"	
IV.1.3	Блок безперервного живлення для офісного ПК	шт.	за перерви розрахунок 6/6				3,10	65	201,50	3,06	65	199,17	65	199,17	0	2,33	-1,16	ПП "БСБ"	
IV.1.4	Пересувне автоматизоване робоче місце (Ноутбук)	шт.	за перерви розрахунок 6/6				20,00	5	100,00	19,89	5	99,43	5	99,43	0	0,57	-0,57	ТОВ "ТІ-Інтератор"	
IV.2 Модифікація застарілих мереж і комунікаційного обладнання							14		736,45	14	736,45	14	730,58	14	730,58	0	5,87		
IV.2.1	Система безпеки для вхідного трафіку	шт	за перерви розрахунок 6/6				428,59	1	428,59	425,96	1	425,96	1	425,96	0	2,63	-0,61	ТОВ "ТІ-Інтератор"	
IV.2.2	Комутатор обладнання вхідного трафіку	шт	за перерви розрахунок 6/6				88,26	2	176,52	87,11	2	174,21	2	174,21	0	2,31	-1,31	ТОВ "ТІ-Інтератор"	
IV.2.3	Комутатор розподілу в РЕМ	шт	за перерви розрахунок 6/6				11,94	11	131,34	11,86	11	130,41	11	130,41	0	0,93	-0,71	ТОВ "ТІ-Інтератор"	
IV.3 Інші засоби комп'ютеризації							98		1860,00	98	1860,00	98	1853,13	98	1853,13	0	6,87		
IV.3.1	БФП А4	шт	за перерви розрахунок 6/6				18,15	89	1615,35	18,10	89	1610,46	89	1610,46	0	4,89	-0,30	ТОВ "Білекс Україна"	
IV.3.2	БФП А3	шт	за перерви розрахунок 6/6				38,25	4	153,00	38,00	4	151,99	4	151,99	0	1,01	-0,66	ТОВ "Білекс Україна"	
IV.3.3	Швидкісний сканер	шт	за перерви розрахунок 6/6				18,33	5	91,65	18,14	5	90,68	5	90,68	0	0,97	-1,06	ТОВ "Білекс Україна"	
IV.4 Закупівля та модернізація програмного забезпечення							7		470,40	7	470,40	7	452,85	7	452,85	0	17,55		
IV.4.1	ПЗ Антивірусне	ліц.	за перерви розрахунок 6/6				315,00	1	315,00	313,45	1	313,45	1	313,45	0	1,55	-0,49	ТОВ "Білекс Україна"	
IV.4.2	ПЗ Windows Server	ліц.	за перерви розрахунок 6/6				25,90	6	155,40	23,23	6	139,40	6	139,40	0	16,00	-10,30	ТОВ "Ай Аї Ті Трейдинг"	
Усього по розділу IV:							4725,40		4725,40			4681,97		4681,97		43,43			
V.1 Системи зв'язку та телекомунікацій							20		318,62	20	318,62	20	318,58	20	318,58	0	0,04		
V.1.1	Пульт селекторного зв'язку	шт.	за перерви розрахунок 6/6				10,97	10	109,70	10,97	10	109,66	10	109,66	0	0,04	-0,04	ТОВ "Джавестид Комплексні Рішення"	
V.1.2	Система запису диспетчерських розмов	шт.	за перерви розрахунок 6/6				16,42	3	49,26	16,42	3	49,25	3	49,25	0	0,01	-0,02	ТОВ "Джавестид Комплексні Рішення"	

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (з нарастачим підсумком)				Виконано				Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Прийнята невідповідна плану	
			Джерело				Вартість, тис.грн (без ПДВ)				Профінансовано									Освоєно
			Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
V.1.3	Комутаційна шафа для РЕМ з обладнанням 19 д.	шт.		62,83	2	125,66	2	125,66	62,84	2	125,67	2	125,67	0	0	-0,01	0,01	ТОВ "Двастемд комплексні рішення"		
V.1.4	Автомобільна радіостанція ICOM IC-F5013, 136-174 МГц, 25 Вт	комп.		6,80	5	34,00	5	34,00	6,80	5	34,00	5	34,00	0	0	0,00	0,00	ТОВ "НВКП Старінг-Віст"		
Усього по розділу V:			318,62				318,62				318,58		318,58		0,04					
6. Модернізація та закупівля колісної техніки																				
VI.1 Придбання машин і механізмів			5				5315,00				5		5306,58		0		8,42			
VI.1.1	Позашляховик-лікап Mitsubishi L200, або аналог	од.		872,50	4	3490,00	4	3490,00	870,83	4	3483,33	4	3483,33	0	0	6,67	-0,19	ТОВ "Мегараєс"		
VI.1.2	Бурильно-кранова установка ІМК-Т ХТА-200, або аналог	од.		1825,00	1	1825,00	1	1825,00	1823,25	1	1823,25	1	1823,25	0	0	1,75	-0,10	ТОВ "Тот-Стан"		
Усього по розділу VI:			5315,00				5315,00				5306,58		5306,58		8,42					
7. Інше																				
VII.1 Будівництво, реконструкція, модернізація будівель і споруд			1				241,72				1		219,84		0		21,88			
VII.1.1	Проектування будівництва навального полігону на території НЛК СП "Яблуневий сад" в с. Жилинці Ярмолинського району Хмельницької області	шт.		241,72	1	241,72	1	241,72	219,84	1	219,84	1	219,84	0	0	21,88	-9,05	ТОВ "Соларпроект"		
VII.2 Інше			65				1723,69				65		1559,04		0		164,65		0	
VII.2.1 Прилади			7				483,54				7		482,25		0		1,29			
VII.2.1.1	Рефлектометр "Іскра 4 М"	од.		37,50	2	75,00	2	75,00	37,38	2	74,75	2	74,75	0	0	0,25	-0,33	ТОВ "Інтект"		
VII.2.1.2	Генератор пошуковий ППК-11.2	од.		39,69	2	79,38	2	79,38	39,20	2	78,40	2	78,40	0	0	0,98	-1,23	ТОВ "НВО Титан-Т"		
VII.2.1.3	Прилад МРУ-120	од.		32,33	2	64,66	2	64,66	32,30	2	64,60	2	64,60	0	0	0,06	-0,09	ТОВ "Енергосан ГЛ"		
VII.2.1.4	Прилад для перевірки складних ПРЗА РТС-М	од.		264,50	1	264,50	1	264,50	264,50	1	264,50	1	264,50	0	0	0,00	0,00	ТОВ "НВП Евартіс"		
VII.2.2 Комплекти для роботи працівників			19				431,36				19		408,93		0		22,43			
VII.2.2.1	Комплект електромонтера-кабельника	од.		28,78	2	57,56	2	57,56	27,54	2	55,07	2	55,07	0	0	2,49	-4,33	ТОВ "Інскс Лайт"		
VII.2.2.2	Комплект інструментів кабельника для монтажу муфт із щитого подієллена	од.		33,98	1	33,98	1	33,98	33,96	1	33,96	1	33,96	0	0	0,02	-0,06	ТОВ "Уренергосанс 2010"		
VII.2.2.3	Комплект електромонтера з ремонту та експлуатації розподільчих мереж	од.		26,38	10	263,80	10	263,80	24,64	10	246,42	10	246,42	0	0	17,38	-6,59	ТОВ "Укрінтек"		
VII.2.2.4	Комплект акумуляторного інструменту	од.		12,67	6	76,02	6	76,02	12,25	6	73,48	6	73,48	0	0	2,54	-3,34	АТ "Алест"		
VII.2.3 Шафи			36				448,09				36		329,80		0		118,29			
VII.2.3.1	Секційний комплект шаф для передатання працівників	од.		10,97	23	252,31	23	252,31	6,10	23	140,30	23	140,30	0	0	112,01	-44,39	ПРАТ "УХЛ-МАШ"		
VII.2.3.2	Шафа для стінніна спеціального одягу та взуття металева	од.		15,06	13	195,78	13	195,78	14,58	13	189,50	13	189,50	0	0	6,28	-3,21	ТОВ "ТЦ Електроніка"		
VII.2.4 Пожежна безпека та екологія			1				132,20				1		117,66		0		14,54			
VII.2.4.1	Покремна сигналізація та оповіщення про пожежу виробничої бази Департаменту високовольтних електричних мереж, по вул. Красовського, 2 м. Хмельницький (матеріали)	об'єкт		132,20	1	132,20	1	132,20	117,66	1	117,66	1	117,66	0	0	14,54	-11,00	ТОВ "ГК Оріон"		
VII.2.5 Аналізатори та ресратори якості електроенергії			2				228,50				2		220,40		0		8,10			
VII.2.5.1	Аналізатор якості електричної енергії FLUXE 434-II	од.		114,25	2	228,50	2	228,50	110,20	2	220,40	2	220,40	0	0	8,10	-3,54	ТОВ "НВП Глазон-Прілад"		
Усього по розділу VII:			1965,41				1965,41				1778,88		1778,88		186,53					
Усього по програмі:			128259,00				128259,00				92457,98		79331,99		35801,02					

М. П. 

Директор технічний

Перелік
актів введення в експлуатацію, актів виконаних робіт, рахунків, договорів, накладних
по пунктах інвестиційної програми АТ "Хмельницькобленерго"
за період з 01.01.2020 по 31.12.2020

№ заходу ІП	Виконавець або відповідальний підрозділ, номер (дата) акта введення в експлуатацію, акта виконаних робіт, рахунка, договору
1	2
Розділ І	
І.1.1.1	ТОВ "Вест Електра" договір №СЗ-73 від 19.08.2020 р.
	ПП "Електромонтаж-сервіс плюс" договір №82417 від 30.09.2020 р.
	ТОВ "Подільський земельний центр" договір ТЕ-24 від 11.06.2020 р.
І.1.1.2	ТОВ "Волинська Електротехнічна Компанія" договір СЗ-99 від 28.08.2020 р.
	ПП "Електромонтаж-сервіс плюс" договір №82415 від 30.09.2020 р.
	ТОВ "Подільський земельний центр" договір ТЕ-24 від 11.06.2020 р.
І.1.1.3	ТОВ "Енерго Лайн" договір СЗ-90 від 20.08.2020 р.
	ПП "Електромонтаж-сервіс плюс" договір №82421 від 29.09.2020 р.
І.1.1.4	ТОВ "Буд Енерго Сервіс" договір СЗ-68 від 11.08.2020 р.
	ПП "Електромонтаж-сервіс плюс" договір №82418 від 30.09.2020 р.
	ТОВ "Подільський земельний центр" договір ТЕ-24 від 11.06.2020 р.
І.1.1.5	ТОВ "Буд Енерго Сервіс" договір СЗ-69 від 11.08.2020 р.
	ПП "Електромонтаж-сервіс плюс" договір №82416 від 29.09.2020 р.
	ТОВ "Подільський земельний центр" договір ТЕ-24 від 11.06.2020 р.
І.1.1.6	ТОВ "Енерго Лайн" договір СЗ-76 від 11.08.2020 р.
	ПП "Електромонтаж-сервіс плюс" договір №84424 від 29.09.2020 р.
	ТОВ "Подільський земельний центр" договір ТЕ-24 від 11.06.2020 р.
І.1.1.7	ТОВ "Енерго Лайн" договір СЗ-75 від 11.08.2020 р.
	ПП "Електромонтаж-сервіс плюс" договір №82414 від 30.09.2020 р.
	ТОВ "Подільський земельний центр" договір ТЕ-24 від 11.06.2020 р.
І.1.1.8	ТОВ "Енерго Лайн" договір СЗ-81 від 11.08.2020 р.
	ПП "Електромонтаж-сервіс плюс" договір №82410 від 30.09.2020 р.
	ПП "Вектор-А" договір №СЗ-64 від 03.08.2020 р.
І.1.1.9	ПП "Електромонтаж-сервіс плюс" договір №82405 від 30.09.2020 р.
	ТОВ "Подільський земельний центр" договір ТЕ-24 від 11.06.2020 р.
	ПП "Вектор-А" договір СЗ-67 від 03.08.2020 р.
І.1.1.10	ПП "Електромонтаж-сервіс плюс" договір №82407 від 30.09.2020 р.
	ТОВ "Подільський земельний центр" договір ТЕ-24 від 11.06.2020 р.
	ПП "Вектор-А" договір №СЗ-66 від 03.08.2020 р.
І.1.1.11	ПП "Електромонтаж-сервіс плюс" договір №82409 від 30.09.2020 р.
	ПП "Вектор-А" договір №СЗ-83 від 11.08.2020 р.
	ПП "Електромонтаж-сервіс плюс" договір №82411 від 30.09.2020 р.
І.1.1.12	ТОВ "Подільський земельний центр" договір ТЕ-24 від 11.06.2020 р.
	ПП "Вектор-А" договір №СЗ-98 від 26.08.2020 р.
	ПП "Електромонтаж-сервіс плюс" договір №82430 від 30.09.2020 р.
І.1.1.13	ТОВ "Подільський земельний центр" договір ТЕ-24 від 11.06.2020 р.
	ТОВ "Юва Енерджі" договір СЗ-139 від 29.10.2020 р.
	ПП "Електромонтаж-сервіс плюс" договір №84231 від 04.11.2020 р.
І.2.1.1	ТОВ "Подільський земельний центр" договір ТЕ-24 від 11.06.2020 р.
	ТОВ "Енерго Лайн" договір СЗ-92 від 20.08.2020 р.
	ПП "Електромонтаж-сервіс плюс" договір №82427 від 29.09.2020 р.
І.2.1.2	

№ заходу ІП	Виконавець або відповідальний підрозділ, номер (дата) акта введення в експлуатацію, акта виконаних робіт, рахунка, договору
1	2
І.2.1.3	ТОВ "Енергобуд-СПМ+" договір ТЕ-78 від 23.11.2020 р.
	ТОВ "Енергобуд-СПМ+" договір ППЗ-6-2020 від 15.12.2020 р.
	ТОВ "Експерт проект груп" договір №480-1806-20/КП від 28.07.2020 р.
	ФОП "Кушнірук І.І." договір 25/05/20 від 09.06.2020 р.
	ТОВ "Подільський земельний центр" договір ТЕ-24 від 11.06.2020 р.
І.2.1.4	ТОВ "Вест Електра" договір №С3-91 від 28.08.2020 р.
	ПП "Електромонтаж-сервіс плюс" договір №82422 від 30.09.2020 р.
І.2.1.5	ТОВ "Електротех-нічна компанія Е-НЕКСТ-Україна" договір №С3-72 від 06.08.2020 р.
	ПП "Електромонтаж-сервіс плюс" договір №82419 від 29.09.2020 р.
І.3.1.1	ТОВ "Альтеко 2019" договір №С3-57 від 29.07.2020 р.
	ПП "Електромонтаж-сервіс плюс" договір №82440 від 30.09.2020 р.
І.3.1.2	ТОВ "Альтеко 2019" договір №С3-55 від 29.07.2020 р.
	ПП "Електромонтаж-сервіс плюс" договір №82431 від 30.09.2020 р.
І.4.1	ТОВ "Енергобуд-СПМ+" договір ТЕ-79 від 18.12.2020 р.
	ПП "Електромонтаж-сервіс плюс" договір №86196 від 21.12.2020 р.
І.5.1	ПрАТ "Київсільелектро" договір ТЕ-56 від 20.08.2020 р.
	ТОВ "Соларпроект" договір №82175 від 23.09.2020 р.
І.5.2	ПП "Вектор-А" договір ТЕ-51 від 04.08.2020 р.
	ТОВ "Добробут-Проект" договір №81458 від 07.09.2020 р.
І.5.3	ТОВ "Альтеко 2019" договір ТЕ-63 від 10.09.2020 р.
І.5.4	ТОВ "Вест Електра" договір №С3-104 від 22.09.2020 р.
І.5.5	ТОВ "Вест Електра" договір №С3-104 від 22.09.2020 р.
І.5.6	ТОВ "Вест Електра" договір №С3-104 від 22.09.2020 р.
І.5.7	ТОВ "Вест Електра" договір №С3-104 від 22.09.2020 р.
І.5.8	ТОВ "Вест Електра" договір №С3-104 від 22.09.2020 р.
І.5.9	ТОВ "Буд Енерго Сервіс" договір С3-97 від 01.09.2020 р.
І.5.10	ТОВ "Буд Енерго Сервіс" договір С3-97 від 01.09.2020 р.
І.5.11	ТОВ "Буд Енерго Сервіс" договір С3-97 від 01.09.2020 р.
І.5.12	ПП "Вектор-А" договір С3-87 від 12.08.2020 р.
І.5.13	ПП "Вектор-А" договір С3-87 від 12.08.2020 р.
І.5.14	ТОВ "Волинська Електротехнічна Компанія" договір С3-77 від 20.08.2020 р.
І.5.15	ТОВ "Волинська Електротехнічна Компанія" договір С3-77 від 20.08.2020 р.
І.5.16	ТОВ "Волинська Електротехнічна Компанія" договір С3-77 від 20.08.2020 р.
І.5.17	ТОВ "Енерго Лайн" договір С3-94 від 26.08.2020 р.
І.5.18	ТОВ "Енерго Лайн" договір С3-94 від 26.08.2020 р.
І.5.19	ТОВ "Енерго Лайн" договір С3-94 від 26.08.2020 р.
І.5.20	ПП "Вектор-А" договір С3-87 від 12.08.2020 р.
І.5.21	ТОВ "Буд Енерго Сервіс" договір С3-97 від 01.09.2020 р.
І.5.22	ТОВ "Енерго Лайн" договір С3-94 від 26.08.2020 р.
І.5.23	ТОВ "Енерго Лайн" договір С3-94 від 26.08.2020 р.
І.5.24	ТОВ "Енерго Лайн" договір С3-94 від 26.08.2020 р.
І.5.25	ТОВ "Енерго Лайн" договір С3-94 від 26.08.2020 р.
І.5.26	ТОВ "Вест Електра" договір №С3-104 від 22.09.2020 р.
І.5.27	ТОВ "Вест Електра" договір №С3-104 від 22.09.2020 р.
І.5.28	ПП "Вектор-А" договір С3-87 від 12.08.2020 р.
І.5.29	ПП "Вектор-А" договір С3-87 від 12.08.2020 р.
І.5.30	ТОВ "Волинська Електротехнічна Компанія" договір С3-77 від 20.08.2020 р.
І.5.31	ТОВ "Волинська Електротехнічна Компанія" договір С3-77 від 20.08.2020 р.

№ заходу ІП	Виконавець або відповідальний підрозділ, номер (дата) акта введення в експлуатацію, акта виконаних робіт, рахунка, договору
1	2
I.5.32	ТОВ "Волинська Електротехнічна Компанія" договір СЗ-77 від 20.08.2020 р.
I.5.33	ПП "Вектор-А" договір СЗ-87 від 12.08.2020 р.
I.5.34	ПП "Вектор-А" договір СЗ-87 від 12.08.2020 р.
I.5.35	ПП "Вектор-А" договір СЗ-87 від 12.08.2020 р.
I.5.36	ПП "Вектор-А" договір СЗ-87 від 12.08.2020 р.
I.6.1	ТОВ "Юва Енерджі" договір ТЕ-70 від 16.10.2020 р.
	ТОВ "Будінвестконсалт" договір №72727 від 19.02.2020 р.
	ПП "Проект-Менас" договір №73881 від 17.03.2020 р.
I.7.1.1	ТОВ "НТК Метрополія" договір ТЕ-71 від 21.10.2020 р.
I.7.1.2	ТОВ "Блок Майстер Україна" договір СЗ-150 від 04.12.2020 р.
I.7.1.3	ТОВ "ЕДС-інжиніринг" договір ТЕ-86 від 21.12.2020 р.
Розділ II	
II.1.1	ТОВ "Албат" договір ТЕ-21 від 05.05.2020 р.
II.1.2	ТОВ "РКОМ-ГРУП" договір №СЗ-70 від 06.08.2020 р.
II.1.3	ТОВ "Енергопромсис" договір СЗ-46 від 13.07.2020 р.
II.2.1	ТОВ "Еліз" договір ТЕ-47 від 03.08.2020 р.
II.2.2	ТОВ "Еліз" договір ТЕ-47 від 03.08.2020 р.
II.2.3	ТОВ "Еліз" договір ТЕ-47 від 03.08.2020 р.
II.2.4	ТОВ "Еліз" договір ТЕ-47 від 03.08.2020 р.
II.2.5	ТОВ "Еліз" договір ТЕ-47 від 03.08.2020 р.
II.2.6	ТОВ "Еліз" договір ТЕ-47 від 03.08.2020 р.
II.2.7	ТОВ "Еліз" договір ТЕ-47 від 03.08.2020 р.
II.2.8	ТОВ "Еліз" договір ТЕ-47 від 03.08.2020 р.
II.3.1	ТОВ "Албат" договір ТЕ-55 від 10.08.2020 р.
	ТОВ "Албат" договір ТЕ-21 від 05.05.2020 р.
II.3.2	ТОВ "Албат" договір ТЕ-21 від 05.05.2020 р.
II.3.3.1	ТОВ "Албат" договір ТЕ-21 від 05.05.2020 р.
II.3.3.2	ТОВ "Албат" договір ТЕ-21 від 05.05.2020 р.
II.3.3.3	ТОВ "АДД-ЕНЕРГІЯ" договір ТЕ-61 від 31.08.2020 р.
II.3.3.4	ТОВ "АДД-ЕНЕРГІЯ" договір ТЕ-61 від 31.08.2020 р.
Розділ III	
III.1.1	ТОВ "Екніс-Інжиніринг" договір СЗ-100 від 07.09.2020 р.
Розділ IV	
IV.1.1	ТОВ "ІТ-Інтегратор" договір №ТЕ-68 від 09.10.2020 р.
IV.1.2	ТОВ "ІТ-Інтегратор" договір №ТЕ-68 від 09.10.2020 р.
IV.1.3	ПП "БОБ" договір №74859 від 25.03.2020 р.
IV.1.4	ТОВ "ІТ-Інтегратор" договір №ТЕ-68 від 09.10.2020 р.
IV.2.1	ТОВ "ІТ-Інтегратор" договір №74709 від 25.03.2020 р.
IV.2.2	ТОВ "ІТ-Інтегратор" договір №74709 від 25.03.2020 р.
IV.2.3	ТОВ "ІТ-Інтегратор" договір №74709 від 25.03.2020 р.
IV.3.1	ТОВ "Бімекс Україна" договір №ТЕ-69 від 09.10.2020 р.
IV.3.2	ТОВ "Бімекс Україна" договір №ТЕ-69 від 09.10.2020 р.
IV.3.3	ТОВ "Бімекс Україна" договір №ТЕ-69 від 09.10.2020 р.
IV. 4.1	ТОВ "Бімекс Україна" договір №74719 від 25.03.2020 р.
IV. 4.2	ТОВ "Ай Ай Ті Трейдінг" договір №СЗ-60 від 27.07.2020 р.
Розділ V	
V.1.1	ТОВ "Діавестенд Комплексні Рішення" договір №75791 від 16.04.2020 р.
V.1.2	ТОВ "Діавестенд Комплексні Рішення" договір №75791 від 16.04.2020 р.
V.1.3	ТОВ "Діавестенд Комплексні Рішення" договір №75791 від 16.04.2020 р.

№ заходу ІП	Виконавець або відповідальний підрозділ, номер (дата) акта введення в експлуатацію, акта виконаних робіт, рахунка, договору
1	2
V.1.4	ТОВ "НВКП Спаринг-Віст" договір №СЗ-149 від 20.11.2020 р.
Розділ VI	
VI.1.1	ТОВ "Мегакарс" договір №ТЕ-31 від 11.06.2020 р.
VI.1.2	ТОВ "Тот-Стайл" договір №ТЕ-20 від 07.05.2020 р.
Розділ VII	
VII.1.1	ТОВ "Соларпроект" договір №СЗ-38 від 15.07.2020 р. ТОВ "Соларпроект" договір №85959 від 24.12.2020 р.
VII.2.1.1	ТОВ "Інтемп" договір №СЗ-34 від 07.07.2020 р.
VII.2.1.2	ТОВ "НВФ Титан-Т" договір №СЗ-35 від 07.07.2020 р.
VII.2.1.3	ТОВ "Енергоскан ГК" договір №СЗ-39 від 14.07.2020 р.
VII.2.1.4	ТОВ "НВП Евартіс" договір №СЗ-41 від 13.07.2020 р.
VII.2.2.1	ТОВ "Інкос Лайн" договір № СЗ-30 від 03.07.2020 р.
VII.2.2.2	ТОВ "Укренергоальянс 2010" договір №СЗ-37 від 07.07.2020 р.
VII.2.2.3	ТОВ "Укрінтек" договір №СЗ-33 від 06.07.2020 р.
VII.2.2.4	АТ "Альцест" договір №СЗ-43 від 16.07.2020 р.
VII.2.3.1	ПРАТ "УХЛ-МАШ" договір №СЗ-32 від 15.07.2020 р.
VII.2.3.2	ТОВ "ТТЦ Електроніка" договір №СЗ-58 від 27.07.2020 р.
VII.2.4.1	ТОВ "ГК Оріон" договір №СЗ-61 від 23.07.2020 р.
VII.2.5.1	ТОВ "НВП Еталон Прилад" договір №СЗ-54 від 03.08.2020 р.

Директор технічний



Р.О. Слободян